



**PCH PULO**  
**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA**  
**CONSTRUÇÃO -RAC**  
**MAIO 2018**

# HIDRELÉTRICA



**P**ULO LTDA

DADOS  
TÉCNICOS

HIDRELÉTRICA PULO LTDA- PCH PULO  
RIO IAPÓ - BACIA HIDROGRÁFICO DO RIO TIBAGI - SUB BACIA 64 - RIO  
PARANÁ  
CASTRO/PR

POTÊNCIA INSTALADA: 7,3MW

UNIDADES GERADORAS: 2 UNIDADES

TURBINAS: KAPLAN S MONTANTE

ÓRGÃO AMBIENTAL: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP  
LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 22363 VÁLIDA ATÉ 03/06/2018



**BARRAGEM  
VISTA EM ABRIL/2018**



**BARRAGEM**

**MONTAGEM DA PONTE SOBRE OS BLOCOS 1 E 2 DO SETOR DE COMPORTAS BASCULANTES**



**BARRAGEM**  
**MONTAGEM FINALIZADA-DESVIO SERÁ REALIZADO NA PRIMEIRA SEMANA DE JUNHO**



**CANAL ADUTOR  
FRENTE TRANSCARVALHO**



**CANAL ADUTOR**

**FRENTE ARENA - CORTE DA SEÇÃO TÍPICA DO CANAL ENTRE AS ESTACAS 20 A**

**40**



**CANAL ADUTOR**

**VISTA DAS ESCAVAÇÕES DA FASE 1 - ATÉ A COTA DA ESTRADA - ENTRE A  
ESTACA 18 E O BUEIRO 1**



**CÂMARA DE CARGA**  
**VISTA ABRIL**



**CÂMARA DE CARGA  
MONTAGEM DAS TRANSIÇÕES DO CONDUITO FORÇADO**



**CÂMARA DE CARGA  
ELEVAÇÃO DAS PAREDES**



## CASA DE FORÇA

RESTANDO UM DESMONTE EM ROCHA PARA LIBERAÇÃO DA CIVIL. ATIVIDADES PREJUDICADAS PELA PARALIZAÇÃO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS



**LAGO  
SUPRESSÃO EM FASE FINAL**



RIO  
IAPO - HIDRELÉTRICA PULO LTDA - MAIO  
2018

MAIO 2018

DATA	CHUVA ( MM) CANTEIRO
01 TER	
2 QUA	
03 QUI	4
04 SEX	
05 SAB	
06 DOM	
07 SEG	
08 TER	
09 QUA	
10 QUI	
11 SEX	
12 SAB	
13 DOM	
14 SEG	5
15 TER	
16 QUA	
17 QUI	
18 SEX	
19 SAB	
20 DOM	
21 SEG	40
22 TER	
23 QUA	
24 QUI	
25 SEX	2
26 SAB	
27 DOM	
28 SEG	
29 TER	
30 QUA	
31 QUA	
TOTAL	51

**CHUVAS DO PERIODO: 51MM**

**HIDRELÉTRICA**



**FORNECEDORES**