



PCH PULO
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
CONSTRUÇÃO -RAC
MARÇO 2018

HIDRELÉTRICA



PULO LTDA

DADOS
TÉCNICOS

HIDRELÉTRICA PULO LTDA- PCH PULO
RIO IAPÓ - BACIA HIDROGRÁFICO DO RIO TIBAGI - SUB BACIA 64 - RIO
PARANÁ
CASTRO/PR

POTÊNCIA INSTALADA: 7,3MW

UNIDADES GERADORAS: 2 UNIDADES

TURBINAS: KAPLAN S MONTANTE

ÓRGÃO AMBIENTAL: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP
LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 22363 VÁLIDA ATÉ 03/06/2018



BARRAGEM
VISTA DA ADUFA DE DESVIO FEV/2018



BARRAGEM
VISTA SUPERIOR DA ADUFA MARÇO



BARRAGEM
ADUFA DE DESVIO EM FASE DE ACABAMENTOS



BARRAGEM

ADUFA DE DESVIO CONCLUÍDA E INÍCIO DA MONTAGEM DA PONTE NO SETOR



BARRAGEM
EXECUÇÃO DA ENSECADEIRA PARA INÍCIO DO SETOR DAS BASCULANTES



TOMADA D'ÁGUA
ESCAVAÇÕES EM ROCHA DETONADA



CANAL ADUTOR
FRENTE TRANSCARVALHO FEV/18



CANAL ADUTOR

**FRENTE TRANSCARVALHO - ESCAVAÇÕES EM SOLO E ROCHA EM ANDAMENTO
- NO TRECHO ENTRE AS ESTACAS 0 E 7**



CANAL ADUTOR
EXECUÇÃO DO BUEIRO 01



CANAL ADUTOR
FRENTE ARENA FEV/18 - TRECHO DO BUEIRO 2



**CANAL ADUTOR
FRENTE ARENA EXECUÇÃO DO BUEIRO 2**


**CANAL ADUTOR
EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM ENROCAMENTO NO TRECHO DO BUEIRO 2**



**CANAL ADUTOR
REATERRO CONTROLADO NO TRECHO DO BUEIRO 2**



CANAL ADUTOR
REATERRO CONTROLADO NO TRECHO ENTRE AS ESTACA 23 A 25



**CANAL ADUTOR
ENROCAMENTO DA CONTENÇÃO ENTRE AS ESTACAS 23 A 25**



CANAL
ESCAVAÇÃO DO CANAL ENTRE AS ESTACAS 36 A 40



CÂMARA DE CARGA
VISTA FEV/18



CÂMARA DE CARGA
INÍCIO DA CONSTRUÇÃO CIVIL - LIMPEZA DE FUNDAÇÃO



**CÂMARA DE CARGA
CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO DO FUNDO**



CASA DE FORÇA
ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO PREJUDICADAS PELAS CHUVAS



CASA DE FORÇA
VISTAS DAS ESCAVAÇÕES NO TRECHO ENTRE A CASA DE FORÇA E O CANAL DE FUGA



LAGO
SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO EM ANDAMENTO

RIO IAPO - HIDRELÉTRICA PULO LTDA -	
MARÇO 2018	
DATA	CHUVA (MM) CANTEIRO
01 QUI	
2 SEX	14
03 SAB	
04 DOM	
05 SEG	30
06 TER	
07 QUA	2
08 QUI	
09 SEX	
10 SAB	
11 DOM	
12 SEG	25
13 TER	
14 QUA	
15 QUI	26
16 SEX	13
17 SAB	
18 DOM	
19 SEG	
20 TER	
21 QUA	16
22 QUI	2
23 SEX	
24 SAB	
25 DOM	
26 SEG	32
27 TER	14
28 QUA	2
29 QUI	1
30 SEX	
31 SAB	20
TOTAL	197

CHUVAS DO PERÍODO: 197MM

HIDRELÉTRICA



Engenharia & Construtora Ltda.



FORNECEDORES